金堂县栖贤乡梨花基地建设绩效评价报告

为继续深化财政支出绩效评价，推动实施绩效预算管理，提高资金使用效益，按照“深入推进、全面完善、规范操作、提升质量”的原则，结合我县栖贤乡梨花基地建设工作实际，县财政局组织人员对栖贤乡梨花基地建设工程项目实施情况进行绩效评价，现将评价的报告如下。

一、基本情况

我县梨花基地建设项目涉及梨花沟村 1 组-21 组共 21 个村民小组，涉及农户 746 户、2300 余人，2015 年栽种一年生直生梨树苗 3400 亩、34 万株，2016 年全部进行了嫁接，目前长势良好，成活率在 95%以上。

二、资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

梨花基地建设项目总投资 150 万元，其中：2015 年到位资金 75 万元，支出 83.8 万元，其中：用于购买梨树苗、底肥和支付嫁接人工费支出 80 万元，用于外出询价等支出 3.8 万元；2016 年到位资金 75 万元，支出 270307.8 元，其中：用于绿化工程款 133600 元，梨树嫁接枝条款 50400 元，梨树苗排栽人员务工费 34320 元，基地建设工程款 38137.8 元，梨花基地示范园机械除草打窝款 6890 元、梨树栽植务工费 6960 元。

（二）项目资金管理情况

该项目实行乡财政报账制，严格执行财务管理制度，报账资料齐全，会计核算规范。

（三）余额资金使用计划

一是用于后续管理。对新植梨树管理好、成效显著的农户和对老梨树进行了适时浇水、施肥的农户给予肥料等农资的物资奖励，以鼓励更多农户更积极地管理好梨树，为恢复梨花盛世打下基础；二是移植大梨树。由于前期种植的梨树均为一年生直生苗，无法在短时间内形成景观，计划购买、移植优质大梨树栽植在基地重要地段，打造节点。

三、实施及管理情况

（一）实施情况

为搞好梨花基地建设项目，乡政府成立了由乡长任组长、分管副乡长任副组长，推进办主任、梨花沟村支部书记、村主任为成员的基地建设领导小组，负责基地建设的方案制定和组织协调工作。领导小组下设办公室，办公室设在乡推进办，由办公室工作人员和梨花沟村两委干部担任，具体负责梨树苗采购、栽植、嫁接、管理等工作。

在具体实施过程中，我们采用了政府提供树苗、底肥，群众负责栽植的办法。一是领导小组组织村组干部、议监事会成员、群众代表到中江县、广汉市、赵家镇等地考查学习梨树栽植管理、经济效益等方面情况，坚定群众发展梨树产业的信心；二是通过召开村民代表大会、党员干部会、坝坝

会等会议，由参加考查学习的干部群众谈感受，广泛激发全村干部群众发展梨树产业的热情，大规模栽植梨树；三是聘请县农林局专家、赵家镇梨树种植大户到梨花沟村进行现场培训，使群众真正掌握最新梨树栽植、管理技术；四是由推进办、村监事会、群众代表组成了询价小组，通过询价的方式确定了梨树苗供货商；五是通过政府采购的方式，购买底肥（磷肥和有机肥）。通过以上方式，动员和组织群众在梨花沟村范围内栽植了3400亩、34万株梨树幼苗。

（二）管理情况

为确保梨花基地三年初见成效、五年大见成效，充分激发了干部群众管理好梨树的积极性。首先是要给群众吃一个定心丸。我们一是请省农科院专家到梨花沟村进行现场勘察，确定了适合本地发展的最新、最热的梨树品种；二是通过竞争性谈判的方式，请到苍溪县梨树嫁接专业技术人员对直生梨树苗进行高改嫁接；三是充分发挥扶贫专项资金的作用，组织村组干部对栽植梨树的群众进行交叉检查，对按方案进行梨树栽植、管理的群众进行肥料的奖励。通过以上措施，目前梨花基地栽植的梨树长势良好，平均地径达到2厘米以上，预计2018年基本能达到千亩梨花争奇斗艳的盛况。

三、项目效益情况

目前，全村梨树长势良好，枝繁叶茂，虽然还不能梨树成荫，但已形成规模雏形，可以预见漫山遍野梨花满枝头的

盛景。

四、项目绩效情况

通过查看工程资料、财务资料和座谈的方式，对该项目进行绩效考评，考评得分为96分，现将考评明细表报告如下：

金堂县项目支出绩效评价指标体系评分表（栖贤乡梨花基地建设）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容（公式计算结果＝x）	评分标准（得分比值）					得分	评价方式		评价对象		
					差	较差	一般	较好	好		整体评价	样本评价	财政部门	主管部门	项目单位
					0	0.3	0.6	0.8	1						
项目决策（30分）	决策依据（10分）	政策依据	4	考核项目政策是否符合政策要求	不符合				符合	4	√			√	
		管理制度	3	根据需要制定项目管理办法	无				有	3	√			√	
			3	项目资金分配决策程序明确、严格执行	不符合		基本符合		符合	3	√			√	√
	绩效目标（5分）	目标内容	3	项目预期提供的产品、服务或其他目标明确	不明确		基本明确		明确	3	√			√	
		预期效益	1	项目预期效益明确	未明确		基本明确		明确	1	√			√	
		进度计划	1	项目计划实施进度明确	不明确		基本明确		明确	1	√			√	
	资金分配（10分）	分配方法	2	资金分配方法是否符合规定要求	否				是	2	√		√	√	
			3	分配方法的使用是否科学合理	否				是	3	√		√	√	
		使用计划	5	使用计划符合相关规定	不符合				符合	5	√			√	
	分配结果（5分）	项目审核把关	5	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%	x＜70%	70%≤x＜80%	80%≤x＜90%	90%≤x＜100%	x＝100%	5		√		√	√
项目管理（30分）	资金到位（5分）	资金拨付	5	按规定及时将资金拨付项目点	严重滞后	滞后	较滞后	较及时	及时	3		√	√	√	

	资金管理（10分）	使用范围	4	专款专用，符合规定的使用范围	否				是	4		√			√
		支付依据	3	资金支付依据合法合规	不合规		较合规		合规	3		√			√
		开支标准	3	资金开支标准符合规定	不符合		较符合		符合	3		√			√
	财务管理（5分）	财务制度	3	财务制度健全，管理规范	不规范		较规范		规范	3		√			√
		会计核算	2	会计核算规范	不规范		较规范		规范	2		√			√
	组织实施（10分）	基础管理工作	5	基础资料的收集、保管	不规范、完整				规范、完整	4					
		制度执行	5	严格执行项目有关制度规定	不严格		较严格		严格	5		√			√
项目效果（40分）	产出效果（40分）	投资超预算率	5	项目投资在预算范围内						5				√	√
		达到计划能力	5	漫山遍野梨树长势良好，2018年试花挂果，2019年封林投产	x<1%	1%<x<3%	3%<x<5%	5%<x<8%	x>8%	5		√		√	√
		运行状况	10	运行良好	x<40%	40%<x<50%	50%<x<70%	70%<x<90%	x>90%	10		√		√	√
		后续维护	10	制定后续维护制度，且执行良好	x＜20%	20%≤x＜40%	40%≤x＜50%	50%≤x＜80%	x>80%	9		√		√	√
		受益群众	10	基地建设为重振梨花沟对外形象、提振群众大力发展一三产业的信心作出了重要贡献，	x＜1%	1%≤x＜5%	5%≤x＜8%	8%≤x＜10%	x>10%	10		√		√	√

		满意度		为增加农民收入打好了基础，深得群众称赞。											

五、存在问题及建议

（一）存在的问题

一是长势不一致。由于农户对建设梨花基地建设的认识不同、每户的劳动力多少不同，导致了对梨树的管理成效不一致；二是配套设施和措施还不完善。2018 年新植梨树就要开始挂果，但鲜梨的贮藏设施、交易场所还没有，极有可能影响农民的增收，阻碍梨花基地的后续发展。

（二）相关建议

继续加大投入，完善后续管护措施